

सर्वप्रथम विचारणीय अर्थानुसार प्रमाणित

निराला समग्र ध्वन्यांतर विधायक तथा पुष्कलात्मक काव्यकर्मको भौतिक तथा विविध प्रगति प्रतिवेदन

ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਰਜੀਤ ਵਿਚ ਰਹੇ।

[illegible]

W. H. C.

[Signature]

1 दिनेश कुमार
महोदय, शिक्षा
विभाग

अनुसूची १७

अर्थव्यवस्थाको विकास २५ को उपवर्ग २ को खण्ड (ग) सब सम्बन्धित

नगरपालिकाको कार्यालय परीक्षी

लक्षित समूह पुर्वाधार विकास तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

नेर्वा बौमालिक तथा वापिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	क्रियाकलापको विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य		नेर्वा बौमालिक लक्ष्य		नेर्वा बौमालिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लक्ष्यविपत अवसंख्या			
			परिमाण	वर्गेड	परिमाण	वर्गेड	परिमाण	क्षेत्र	परिमाण	क्षेत्र	प्रत्यक्ष		मौखिक	
											वर्ग	अन्य वर्ग	वर्ग	अन्य वर्ग
१	स्थानीय विकास शुल्क जरीडा कोषसंगको लगाने सहभागितालाभा आधारित योजनाहरू	३	५	५	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
२	पुर्वाधार एवं अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पुर्वाधार विकासमा सञ्चालन हुने नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू													
२.११	नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत पुर्वाधार निर्माण कार्य	वटा	१	२,५००,०००.००	-	-	१	२,०८५,०००.००	१	२,०८५,०००.००				
२.१२	अन्तर्गत पुर्वाधार विकासको लागि नयाँ आयोजना लागू गर्न कार्य	वटा	१	१०,०००,०००.००	-	-	१	२,०००,०००.००	१	३,०००,०००.००				
४.१	सबै जातजातिको विपन्न महिला लक्षित कार्यक्रम	वटा	२	१२,१००,०००.००	०	-	२	५,०८५,०००.००	२	५,०८५,०००.००	-	-	-	
४.२	सबै जातजातिको विपन्न बालबालिको लक्षित कार्यक्रम	वटा												
४.२.१	आगत विकास पुर्वाधारमा नयाँ अन्तर्गत निर्माण कार्य	वटा	१	३,०००,०००.००	-	-	१	३,०००,०००.००	१	३,०००,०००.००	०	०	-	
४.२.२	आगत विकास पुर्वाधारमा नयाँ अन्तर्गत निर्माण कार्य	वटा	१	३,५००,०००.००	-	-	१	२,९८२,८५९.००	१	२,९८२,८५९.००	०	०	०	
४.२.३	आगत विकास पुर्वाधारमा नयाँ अन्तर्गत निर्माण कार्य	वटा	२	५,९००,०००.००	०	-	२	५,९८२,८५९.००	२	५,९८२,८५९.००	०	०	०	
४.२	सबै जातजातिको आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न तथा पिछडा वर्गी आदिवासी,जनजाति लगायत) तथा क्षेत्र नगरिक लक्षित कार्यक्रम													
४.२.१.२	गरीबतामा क्षेत्र विकास योजना	वटा	१	३,५००,०००.००	-	-	१	३,५८६,७५८.००	१	३,५८६,७५८.००	०	०	०	
	(४.२) को जम्मा	वटा	१	३,५००,०००.००	०	-	१	३,५८६,७५८.००	१	३,५८६,७५८.००	०	०	०	
	(४.२) को जम्मा	वटा		३२,१००,०००.००	-	-	४	१२,७५६,६०९.००	४	१२,७५६,६०९.००	-	-	-	
	समा.वि.शु. जरीडा कोषको क्षेत्र			१८,८००,०००.००		-		१०,१५५,०००.००		१५,१५५,०००.००				
	उपयोगिता समितिको तथा	वटा		३,३००,०००.००	०	-	०	२,६९१,६०९.००	०	२,६९१,६०९.००	०	०	०	

रजिस्ट्रार गर्ने

रजिस्ट्रार गर्ने
प्रमुख प्रशासकरी
सिंहबहादुर राय

रजिस्ट्रार गर्ने
प्रमुख प्रशासकरी
सिंहबहादुर राय

[illegible]
$$\frac{d\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2}{dt} = 2\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2 \left(\frac{1}{2} \frac{d\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2}{dt} - \frac{1}{2} \frac{d\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^d)}^2}{dt} \right)$$
[illegible]

John

[Handwritten signature]

दिनांक १२/०५/२०२०
कायकारा अविष्कृत

कार्यालयिको वका ३६ को उपवका २ को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

नगरपालिकाको कार्यालय धर्मोदी

स्वीडन समूह पूर्वोत्तर विकास तथा पुनर्बासक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

रेडो भौमसिक तथा भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	विकासकार्यको विवरण	वै.का.प.	वर्षिक लक्ष्य		रेडो भौमसिक लक्ष्य		रेडो भौमसिकको प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति		समाप्तिगत जनसङ्ख्या			
			परिमाण	वकैट	परिमाण	वकैट	परिमाण	लक्ष्य	परिमाण	लक्ष्य	पुरुष		महिला	
											प्रतिशतको वरि	अन्ध वरि	प्रतिशतको वरि	अन्ध वरि
१	स्थानीय माताबाट तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम/२०४८०८३	३	६	५	६	७	८	९	८	११	१२	१३	१४	१५
१.	पुर्जित लक्ष्य अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वोत्तर विकासमा सन्चालन हुने नवार्थ योजना तथा कार्यक्रमहरु													
१.१	टी.बाल बाटो पिप एवं पक्की मार्ग	मि	११०	१,४७०,०००.००	-	-	१००	१,४७०,०००.००	१००	१,४७०,०००.००	४४	३००	६४	३०४
	१ को जम्मा	कि.मी.	११०	१,४७०,०००.००	०	-	१००	१,४७०,०००.००	१००	१,४७०,०००.००	४४	३००	६४	३०४
२	सबै जातजातिका पिपल महिला महिला कार्यक्रम													
२.१	अधुना रेडो पक्की निर्माण कार्य	मि	६०	३७२,०००.००	-	-	४४	३७२,०००.००	४४	३७२,०००.००	८	१०८	१८	६९
	२ को जम्मा	कि.मी.	६०	३७२,०००.००	०	-	४४	३७२,०००.००	४४	३७२,०००.००	८	१०८	१८	६९
३	सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिपल तथा पिपल वरि आदिवासी,जनजाति समावेशता तथा वकैट नगरिक लक्षित कार्यक्रम													
३.१	मार्गमार्गी अन्तर्पर वकैट मार्ग निर्माणको धुवाँ धुवाँ कार्य	मि	२४०	७००,०००.००	-	-	२४४	७००,०००.००	२४४	७००,०००.००	१००	८४	११०	६४
	३ को जम्मा	वटा	२४०	७००,०००.००	०	-	२४४	७००,०००.००	२४४	७००,०००.००	१००	८४	११०	६४
	कुल जम्मा	वटा	४२०	२,४४२,०००.००	-	-	४१०	२,४४२,०००.००	४१०	२,४४२,०००.००	१६३	४१३	१९२	४६८
	३६४८०८.३ को लक्ष्य			१,८००,०००.००		-	०	१,८००,०००.००						
	उपयोगिता समितिको जवा	वटा		७४२,०००.००	०	-	०	७४२,०००.००	०		०	०	०	०

(प्रचार गर्ने)
मुकुन्द विजाल
सहसंचालक

(आव (को)
शुभकामार्द सोयम
सिभिक अभियन्ता
सिभिक अभियन्ता

(समाप्ति गर्ने)
विदेन्द्र रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत
समाप्ति

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो वार्षिक लक्ष्य		तेश्रो वार्षिक लक्ष्य		प्रतिवेदन अवधि		न्यायिक जनसंख्या				कुल
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	वर्ष	परिमाण	वर्ष	पुरुष		महिला		
											प्रतिवर्ष वरि	अन्य वरि	प्रतिवर्ष वरि	अन्य वरि	
१	पुर्वाधार खर्च अन्तर्गत प्रबर्धनात्मक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरू	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१.१	मुद्रण प्रविधिकामा गत निम्न सरकारी कार्यालयमा गत निम्न सरकारी कार्यालयमा	वटा	१	१००,०००.००	-	-	१	६७४.००	१	६७४.००	४	५०	२	५	
१.२	पुर्वाधार तथा वीक्याटमा वार्षिक पूर्व, पुर्वा एवम् जोडा सञ्चालन कार्यक्रम	वटा	१	५०,०००.००	-	-	१	५०,०००.००	१	५०,०००.००					
१.३	नगर सरकारको तथा फोरेनरको व्यवस्थापन कार्यक्रम		१	३२,७२८.००	-	-	१	३९,९५४.००	१	३९,९५४.००					
१.४	प्रमुख व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न शीर्षको भवनमा निम्न कार्य	वटा	१	१५,०००.००	-	-	-	-	-	-					
१.५	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१००,०००.००	-	-	-	-	-	-					
१.६	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१,०००.००	-	-	-	-	-	-					
१.७	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१००,०००.००	-	-	१	१०,०००.००	१	१०,०००.००					
१.८	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	२५,०००.००	-	-	१	२०,०००.००	१	२०,०००.००					
१.९	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	३२,७२८.००	-	-	१	२९,९५४.००	१	२९,९५४.००					
१.१०	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	३०,०००.००	-	-	१	२९,९५४.००	१	२९,९५४.००					
१.११	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१५,०००.००	-	-	१	१५,०००.००	१	१५,०००.००					
१.१२	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१००,०००.००	-	-	-	-	-	-					
१.१३	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१०,०००.००	-	-	-	-	-	-					
१.१४	नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य	वटा	१	१५,०००.००	-	-	७	२२५,०४०.००	७	२२५,०४०.००					
२	पुर्वाधार खर्च अन्तर्गत लक्षित समूह विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू														
२.१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू														
२.१.१	पुर्वाधार खर्च अन्तर्गत लक्षित समूह विकास कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू	वटा	१	१२५,०००.००	-	-	१	१३,०४०.००	१	१३,०४०.००					

gale

गणेश कुमार शर्मा

विष्णु शर्मा

क्र.सं.	विकासकाल/प्रकारको विवरण	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य		तोकौ औमासिक लक्ष्य		तोकौ औमासिकको प्रगति		प्रतिवर्ष अवधि सराको प्रगति		समाविष्ट अनुसंधान				कुल	अन्य	कुल	अन्य	कुल	अन्य
			परिमाण	बजेट	परिमाण	बजेट	परिमाण	क्षेत्र	परिमाण	क्षेत्र	पुरुष		महिला							
											प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष	अन्य	प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष	अन्य						
२.१.२	बाल विकास केन्द्र सम्बन्धित कार्यक्रम	बटा	१	३६,०००.००	-	-	-	-	-	-	१४	०	०	०						
२.१.३	विभिन्न बढावा योजनाय निर्माण	बटा	१	२३८,०००.००	-	-	१	३२,३००.००	१	३२,३००.००										
२.१.४	स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धित कार्यक्रम	बटा	१	३४,०००.००	-	-	१	३४,०००.००	१	३४,०००.००	२४	३४	३७	४७						
	(२.१) को जम्मा	बटा	४	४३४,०००.००	-	-	३	८०,३४०.००	३	८०,३४०.००	०	०	०	०						
२.२	सबै जातजातिका विपन्न बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	बटा																		
२.२.१	श्री आर्नाडार मा वि को पुराकारलय २	बटा	१	६०,०००.००	-	-	-	-	-	-										
२.२.२	कम्प्युटर कोठाको व्यवस्था	बटा	१	८४,६००.००	-	-	-	-	-	-										
२.२.३	छात्रहरू तालीम बस्ती सांग्रहणी व्यवस्थापन	बटा	१	४,०००.००	-	-	-	-	-	-										
२.२.४	बाल क्लब प्रवर्द्धन सम्बन्धित निर्माण एवं	बटा	१	२०,०००.००	-	-	-	-	-	-										
२.२.५	व्यावस्थापन विरुद्धको कार्यक्रम	बटा	१	१६९,६००.००	-	-	-	-	-	-	०	०	०	०						
२.३	सबै जातजातिका आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न तथा पिछडा वर्गी जातिवर्गी जनजाति लगायत) तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम	बटा	१	४८,०००.००	-	-	१	४८,०००.००	१	४८,०००.००	-	-	-	-						
२.३.१	विशेषीयत चक दुरास सुधार कार्य	बटा	१	४८,०००.००	-	-	१	४८,०००.००	१	४८,०००.००										
	(२.३) को जम्मा	बटा	१	४८,०००.००	-	-	१	४८,०००.००	१	४८,०००.००	-	-	-	-						
	३ को जम्मा	बटा	९	६४९,६००.००	-	-	४	१२८,३४०.००	४	१२८,३४०.००	-	-	-	-						
	कुल जम्मा	बटा	२२	१,८०७,४००.००	-	-	११	३४३,३४०.००	११	३४३,३४०.००	१४	६२	१३	१९						
	आन्तरिक स्रोत			४६९,४००.००				१४९,३६४.००		१४९,३६४.००										
	राजस्व बज्रकोडि			१,०८८,०००.००				१४७,८००.००		१४७,८००.००										
	अन्य निकाय			१२०,०००.००				४६,२७६.००		४६,२७६.००										

(समाविष्ट गर्ने)
मुकुन्द शिरोतल
सहसंचालक

(समाविष्ट गर्ने)
श्रीमान श्रीमान
सहसंचालक

(समाविष्ट गर्ने)
श्रीमान श्रीमान
सहसंचालक

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा १ संग सम्बन्धित
आयोजना व्यवस्थापन सेवा खर्च (कन्टेन्जेन्सी) को लगानी र खर्च विवरण
नगरपालिकाको कार्यालय पनौती
तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण

कुल पुर्जगत रकम रु. ४,३२,६६,०००/-
आ.क. २०७०/०७१

क्र.सं.	क्रियाकलापहरु	वार्षिक भिक्त रकम रु.	तेस्रो चौमासिक खर्च रु.	यस चौमासिक सम्मको खर्च रु.	बाँकी रकम रु.	कैफियत
१	२	५	७	९	११	१५
१.१	आयोजना सर्वेक्षण वा संगठन अन्तर्गत, डिजाइन, ड्राइंग, लागत अनुमान तथा वातावरणीय, सामाजिक र प्राविधिक अध्ययन कार्य	२५०,०००.००	-	२५०,०००.००	-	
१.२	आयोजना कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन अध्यापन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य	१००,०००.००	९१,१५०.००	१००,०००.००	-	
१.३	उपभोक्ता समिति गठन, अभिलेखिकरण र उपभोक्ता समितिको खर्च सम्बन्धी कार्य	१००,०००.००	१००,०००.००	१००,०००.००	-	
१.४	आयोजना तथा अन्य विविध अभिलेख व्यवस्थापन कार्य	२५०,०००.००	१५८,८०९.००	२५०,०००.००	-	
	कुल जम्मा रु.	७००,०००.००	३४९,९५९.००	७००,०००.००	-	-

(सहायक गर्ने)
मुकुन्द धिताल
सहलेखापाल

(जाँच गर्ने)
हेमकुमार सोनाम
सिभिल इन्जिनियर

(प्रमाणित गर्ने)
दिनेन्द्र श्रेष्ठ
कार्यकारी अधिकृत

पन्नीती नगरपालिका, पन्नीती, काभ्रेपलाञ्चोक
आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१
वार्षिक महानगर आनवानीको विवरण

४४४४४४४४

क्र.सं.	राजस्वको वर्गीकरण	प्रथम चौमासिक					दोस्रो चौमासिक					तेस्रो चौमासिक								
		वार्षिक बजेट	क्षाय	भार	आर्थिक	कति	जम्मा	महिर	पीस	माघ	फाल्गुन	जम्मा	वैश	वैशाख	जेठ	असार	जम्मा	जम्मा आय	वृत्ति %	
१	आन्तरिक खेत	११,४६०	८४९	६९१	७४३	९१२	३,२०४	९२७	१,४७९	७३७	९९१	४,१३४	७९३	७२९	८६८	१,२०४	३,६२४	१०,९६३	९४,६९३	९४,६९३
२	स्थानीय कर	३,२४०	३७२	२४७	२४१	१३९	१,००९	३१०	७३७	१८८	२९९	१,४३४	१९७	१२१	२३१	३३९	८८८	३,४३२	१०४,९९३	१०४,९९३
३	संस्थागत	२,४७०	१८८	१४६	६२	४९६	८८९	२०४	३२४	१८३	१४२	८६२	७४	६०	२३४	१७१	४३९	२,२९०	१०४,९९३	१०४,९९३
४	विक्री	२,६१०	१४८	१३६	१०६	९६	४९६	१४४	२०७	१९२	४०७	९६०	२२४	२२०	१९८	२८८	९३२	२,३८७	१०४,९९३	१०४,९९३
५	विक्री	२००	७	१४	६	१४	४२	१४	४२	१२	१०	७८	१४	१८	२४	४	६०	१७९	१०४,९९३	१०४,९९३
६	भार	२,८४०	१२८	१३६	३३८	१६७	७६९	२४४	१७०	१६२	१२३	६९९	२८२	३११	२१०	४०३	१,२०७	२,६७४	१०४,९९३	१०४,९९३
७	राजस्व बजेट	२,०००	३०९	-	-	-	३०९	-	८१९	-	-	८१९	-	-	४४७	२२१	६६८	१,७९६	१०४,९९३	१०४,९९३
८	राजस्व बजेट	१,६००	-	-	-	-	-	-	८१९	-	-	८१९	-	-	४४७	२२१	६६८	१,७९६	१०४,९९३	१०४,९९३
९	राजस्व बजेट	४००	३०९	-	-	-	३०९	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	३०९	१०४,९९३	१०४,९९३

५४४४

५४४४

५४४४

५४४४



पनौती नगरपालिका कार्यालय

Panauti Municipality Office

पनौती, काभ्रेपलाञ्चोक (Panauti, Kavrepalanchok)

प.सं. :- आ.प्र.शा. २०७०/७१

च.नं. :- २३.

२०७४
काभ्रेपलाञ्चोक, बागमती

२०७१/०४/०६
मिति :-

विषय:- तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

श्री संधियामा मिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका व्यवस्था शाखा
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री संधियामा मिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
आर्थिक प्रशासन शाखा
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक ।

प्रस्तुत विषयमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को तेस्रो तथा अन्तिम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्रसाथ संलग्न गरी आवश्यक कार्यको लागि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

दिपेन्द्र रेग्मी
कार्यकारी अधिकृत

Phone: 011-440138, 011-440136 Fax No. : 011-440137

Website : www.panautimun.gov.np

e-mail : info@panautimun.gov.np

आ.व. २०७०/७१

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	श्रोत	स्वीकृत रकम	चालु आ.व.को तेश्रो चौमसिकसम्मको				चालु आ.व.को तेश्रो चौमसिक				निकासी बाँकी				घेराकी विवरण			
			निकासी	घात	पुर्जीगत	चालु	पुर्जीगत	चालु	पुर्जीगत	चालु	पुर्जीगत	कुल	बाँकी ऐरकी रकम मातवर्ष	चालु आ.व.को प्रतिशत	घेराकी			
क)	केन्द्रीय अनुदान	२८८८४	७९९	२१८८८	७९९	४००२	१४९९३	४८८२	१४९९३	१४९९३	०	०	०	१९९	१९९			
१	निधारित																	
१.१	कानून बमोजिम अनुदान	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०			
१.२	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	४८०३२	४८०३२	४८०३२	३९१४	०	३०१४	०	०	०	०	०	०	०	०			
१.३	पुर्जीगत अर्ब अनुदान	१०००००	०	१०००००	०	७७३४	०	७७३४	०	७७३४	०	७७३४	०	७७३४	७७३४			
२	अन्य स्रोत	१९४७२	४८०३२	१०००००	३९१४	७७३४	३०१४	७७३४	०	०	०	०	०	३९	३९			
२.१	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	१८०००	१८०००	१८०००	०	१८०००	०	१८०००	०	१८०००	०	१८०००	०	१००	१००			
२.२	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	११२२४	१८२२४	१८२२४	०	१८२२४	०	१८२२४	०	१८२२४	०	१८२२४	०	१००	१००			
२.३	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	४३८८८	४३८८८	४३८८८	०	४३८८८	०	४३८८८	०	४३८८८	०	४३८८८	०	१००	१००			
३	अन्य स्रोत	१२९१३	१८२२४	१११८८	१८२२४	१११८८	६०३४	१२९१३	१००३४	१००३४	०	१००३४	०	१००	१००			
४	विकास साझेदार, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त	२४८९०	२९४	३४३३०	२९४	२९४	१४९८२	१४२	१४९८२	०	१४९४१	१४९४१	०	४४	४४			
५	अनुदान																	
५.१	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	२०००	१७१	१८७१	१७१	०	१७१	०	१७१	०	०	०	०	०	०			
५.२	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	४००	०	४००	०	४००	०	४००	०	४००	०	४००	०	०	०			
५.३	अन्य स्रोतबाट प्राप्त अनुदान	०	४३	१२९१४	४३	०	४३	४३	०	४३	०	४३	०	०	०			
६	अन्य स्रोत	२४०	२९४	१२९८८	२९४	४०	२९४	७३	१४२	४०	१२९४१	१२९४१	०	४४	४४			
७	कार्यक्रम																	
७.१	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	२०००	०	१८७१	०	२०००	०	१९९६	०	२०००	०	२०००	०	०	०			
७.२	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	१०००००	१९९०८	१९९०८	०	१९९०८	०	६८१२	०	१९९०८	०	१९९०८	०	०	०			
७.३	अन्य स्रोतबाट प्राप्त अनुदान	०	४४३	१२९१४	४४३	०	४४३	४४३	०	४४३	०	४४३	०	०	०			
८	अन्य स्रोत	२४४४०	०	२२३४२	०	२२३४२	०	१९९०९	०	१९९०९	०	१९९०९	०	०	०			
९	आन्तरिक आय	११४९०	११८०४	९४३	९७४३	६८६	९४३	९७४३	९४३	९७४३	९७४३	९७४३	९७४३	९७४३	९७४३			
१०	समाजीय विकास बजेटको अन्तर्गत	१९९९०	१९९९०	१९९९०	०	१९९९०	०	१९९९०	०	१९९९०	०	१९९९०	०	१९९९०	१९९९०			
११	गलतवर्तको निम्तोवारी सरी आएको	०	१९४	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०			
१२	कुल अनुदान रु. (क+ख+ग+घ)	४८२३४	१९९१०	४८७७१	१९८४९	४४४३३	१२०४८	२१३९८	११४२१	३४०१४	२०४९	१२९४१	१२९४१	२०४९	२०४९			

१९९९०

१९९९०

१९९९०

१९९९०

१९९९०

अनुसूची १(अ.२)

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा २ को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क) संग सम्बन्धित
एकिकृत सुचनामुलक प्रगति प्रतिवेदन
नगरपालिकाको कार्यालय पनौती
तेस्रो चौमासिक प्रगति विवरण

आ.व. ०७०।७१

रकम रु. हजारमा

३. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार					
विवरण	हंकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको चौमासिक अवधि सम्मको	प्रगति (निर्माणाधिन)	आयोजनामा हाल सम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक :	कि. मी.				
-ट्याक खोल्ने/कच्ची	"	१.८५	सम्पन्न	५२०	
-ग्राभेल	"	५.३	सम्पन्न	४७२	
-पक्की/कालोपत्रे	"	०.२६	सम्पन्न	१४००	
-पक्की नाली निर्माण	"		सम्पन्न	४३२	
-मर्मत सम्भार	"	१३.८५	सम्पन्न	१३०१	
पुल :	संख्यामा (मिटर)				
- मोटरेवल पुल	"				
-कलमेट	"				
-भोलुङ्गे पुल	"				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण :	हेक्टरमा	१५	सम्पन्न	७०	
-सिंचाई	संख्या (मिटर) मा	५८	सम्पन्न	३९८	
-नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	लाभान्वित घरधुरी				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा वैकल्पिक उर्जा	किमीमा विस्तार				
-लाइन विस्तार	लाभान्वित				
-माइक्रो हाईड्रो	संख्यामा				
-सौर ऊर्जा (जडित प्लान्ट)					

[Signature]

संख्यामा
रु. एक हजारमा
संख्यामा

[Signature]

खानेपानी तथा सरसफाई :

—खानेपानी धारा वितरण

संख्यामा	धारा स्ख्यामा, पाइपको किमीमा, रिजर्भवायरको क्षमतामा	५०१५ ०.७५ ११००० ली.	निर्माणधिन	८४३४
----------	---	---------------------------	------------	------

—इंनार

सरसफाई :

—सौचालय

—ढल निकास

बन तथा बातावरण

—बन

—वातावरण(चेतनामूलक कार्यक्रम)

भवन :

—विद्यालय/ब्यामपस भवन

—सामुदायिक भवन

—ने.पा. भवन(मर्मत)

—स्वास्थ्य चौकि भवन

शिक्षा तथा संस्कृति

—खेलकुद

—धार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण

ख.लक्षित वरगं, सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक परिचालन सम्बन्धि कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ	प्रगति		कार्यक्रममा	
		प्रतिवेदन गरिएको	लाभान्वित	खर्च रकम	
● आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम	लाभान्वित समूहको				
● सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम	"	वैमौसमी तरकारी खती	३०	१००	
● गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम	"				
● महिला, पिछ्छाईएको वरगं र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम	"	१	३८	२५	

कल जम्मा

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ग. मानव तथा संस्थागत क्षमता विकास समन्वित कार्यक्रम

विवरण	ईकाइ	प्रगति	कार्यक्रममा	
		प्रतिवेदन गरिएको अवधिको	लामाविन्त संस्था	खर्च रकम
● कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास कार्यक्रम	संस्थाभा	१	४२	१५०
● समूह सदस्यहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम	"	१	७	३५
● महिला स्वाम्य स्वयं सेविकाहरुको तालिम	"	१	७	३५
● नागरिक सचेतना केन्द्र स्थापना	"	१	१८०	१८०
कुल जम्मा				
घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम				

विवरण	कुल संख्या	मासिक अवधिमा	
		भत्ता व्युत्पन्नको संख्या	वितरण
➤ ६० वर्ष नाघेका दलित जेष्ठ नागरिक ➤ कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक ➤ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष नाघेका) ➤ एकल महिला (६० वर्ष नाघेका) ➤ लोपोन्मुख आदिवासी (१० प्रकारका) ➤ फरक क्षमता (Disable) भएका	८४	नेपाल बैंक लिमिटेड पनौती शाखा मार्फत वितरण हुने गरेको	
कुल जम्मा			
जन्म, मृत्यु	कुल संख्या	चौमासिक अवधिको	
जन्म:			
छोरा	७५५	२२८	
छोरी	६९८	१९७	
मृत्यु:		०	
पुरुष	११४	३४	
महिला	१३०	३९	
वसाई-सराई परिवार	६९	२१	
विवाह	४४४	११२	
समन्वित विच्छेद			

[Signature]

२०८० चैत १५ गते
सिद्धि लक्ष्मी विकास संस्था

सिद्धि लक्ष्मी
कार्यकारी अधिकृत

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1000

